

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○		○		○		
										28,000

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 산업통상자원부 : 사회적경제 생태계 구축(기술혁신기반 성장지원)
※ 산업통상자원부 「사회적경제 혁신타운 조성사업」 공모 선정('22.3.)

II 정책개요

- 기간/위치 : '22 ~ '25 / 광주역 인근(도시재생 혁신지구 내)
- 규모 : 연면적 9,000㎡, 부지 3,000㎡
- 주관/시행 : 산업통상자원부 / 한국토지주택공사(LH)
- 사업내용 : 혁신타운 건축, 연구시설·장비 구축, 운영 프로그램 개발 등
- 총사업비 : 280억원(국비 140, 시비 140) *부지매입비 제외

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 광주 사회적경제는 양적 성장과 사회적경제 친화 역량은 보유하고 있으나, 공동마케팅, 기술혁신 및 판로개척 등 질적 성장 정체
- 지역사회 기반으로 지역 내 인적·물적 자원을 활용 사회적경제기업의 기술혁신을 기반한 성장 지원과 통합 지원체계 구축 필요

[정책목표]

- 광주 사회적경제 조직을 집적하고 각종 통합지원체계를 구축하여 사회적경제기업 스케일업·테크업을 통해 지역문제 해결 및 사회적 가치 확산
 - 기술 및 각종 인프라 지원을 통한 고부가가치 분야 진입
 - 공동체 융합형 문제 해결을 통한 지역 전문성 강화
 - 상품 차별화를 통한 공동 판로 개척 및 매출 확대

IV 추진계획

- 기본·실시설계 용역 공모 및 착수 : '23. 상반기
- 기본·실시설계 용역 완료 및 착공 : '23. 12.
- 수요장비 보유기관 MOU체결 및 운영조례 제정 : '24. 6. ~ 9.
- 사회적경제 혁신타운 준공 : '25. 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
토지매입 및 기본·실시설계 용역																					광주역 도시재생 혁신지구 연계추진 (신활력 추진단)
신축공사 착공 및 준공																					
혁신타운 운영환경 구축 (운영조례 제정 및 운영방안 수립 등)																					
혁신타운 개소																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	28,000	0	28,000	1,050	4,850	8,540	13,560	0	0
국비	14,000	-	14,000	950	2,000	4,270	6,780	-	-
시비	14,000	-	14,000	100	2,850	4,270	6,780	-	-
구비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
민자등	0	-	0	-	-	-	-	-	-

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,900	0	1,050	2,850	0	0	0
국 비	2,950	-	950	2,000	-	-	-
시 비	950	-	100	850	-	-	-
구 비	0	-	-	-	-	-	-
민자 등	0	-	-	-	-	-	-

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,900	0	0	1,900	0	0	0
국 비	950	-	-	950	-	-	-
시 비	950	-	-	950	-	-	-
구 비	0	-	-	-	-	-	-
민자 등	0	-	-	-	-	-	-

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본 및 실시설계 용역 착수	목표	1식		1				
	실적	1식		1				
혁신타운 건립공사 추진	목표	100%		10	50	100		
	실적							
혁신타운 운영조례 제정	목표	1식			1			
	실적							
혁신타운 개소	목표	1식					1	
	실적							

VI

추진실적

- 사회적경제 혁신타운 조성 공모사업 선정 : '22. 3.
- 혁신타운 운영체계 구축 연구용역(광주전남연구원) : '22. 3.~11.
- 사회적경제 혁신타운 추진계획 수립 : '22. 7.
- 혁신타운 준비기획단 구성·회의 및 공간구성(안) 수립 : '23. 3.
- 도시재생혁신지구 부지 매매계약 체결 : '23. 4.
- 국가철도공단 부지 : 매매계약 완료 / 코레일 부지 : '23.6월중 계약
- 혁신타운 기본설계 추진 : '23. 5.

VII

기대효과

- 사회적경제의 협업·네트워킹·혁신을 위한 인적·물적 거점 구축을 통해 통합지원체계 및 지속 가능한 사회적경제 생태계 조성

주관부서명	노동일자리 정책관	실·과장 (전화번호)	최대범 (3560)	팀 장 (전화번호)	김미애 (3600)	담당자 (전화번호)	강태선 (3602)
-------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------