

2-11

장애인 체육 활성화 기반구축

3. 장애인형 국민체육센터(반다비) 지원

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○			○		○		○		
										27,000

I

중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 문화체육관광부 : 생활밀착형 국민체육센터 건립 공모사업 추진
 - 개소별 기금 30~40억 정액지원(지방비 매칭)
 - 체육관형 (30억), 수영장형(40억)

II

정책개요

- 사업기간 : 2019 ~
- 사업대상 : 기초 자치단체 (자치단체자본보조 / 정액지원)
- 사업내용 : 매년 문체부 공모로 선정된 자치구에 지방비 (시50%, 구50%) 매칭하여 건립 추진

III

현황 및 정책목표

[현황]

- 우리시 반다비체육관 건립 현황 - 3개소

구 분	서구	남구	북구
사업기간	'22. ~ '25.	'19. ~ '23.	'20. ~ '22.(완공)
규 모	연면적2,000㎡(지하1~지상3층) 장애인형 수중운동실	연면적4,381㎡(지하1~지상2층) 장애인형 수영장형	연면적4,000㎡(지하1~지상2층) 장애인형 수영장형
총사업비	120억원 (국비40,지방비80)	150억원 (국비40,지방비110)	130억원(국비50,지방비 80)

[정책목표]

- 공공체육시설의 장애인·비장애인의 통합적 이용환경을 구축하되 장애인이 불편없이 생활체육을 향유할 수 있도록 “장애인우선이용” 체육시설 확대

IV 추진계획

- 반다비 체육시설 건립 예산, 지방비의 50%를 시비로 지원
- 반다비 체육관(3개소) 건립 및 개소 지원
 - 시·구 협업체계 강화를 통한 공사 착수 및 완공, 개소 등 행정지원 강화
 - 반다비 체육관 개소시 장애인 생활체육지도자 추가배치 및 인건비 지원

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
서구반다비체육센터																					
남구반다비체육센터																					
북구반다비체육센터																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	27,000	11,300	15,700	5,000	2,900	5,000	2,800	0	0
국비	8,000	4,000	4,000	200	900	2,000	900		
시비	9,500	2,200	7,300	3,800	1,500	1,000	1,000		
구비	9,500	5,100	4,400	1,000	500	2,000	900		
민자등	0		0						

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	17,700	11,300	5,000	1,400			0
국 비	5,100	4,000	200	900			
시 비	6,500	2,200	3,800	500			
구 비	6,100	5,100	1,000				
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	16,800	11,300	5,000	500	0	0	0
국 비	4,200	4,000	200				
시 비	6,500	2,200	3,800	500			
구 비	6,100	5,100	1,000				
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
서구반다비체육센터 공정률	목표	100	10	40	70	100		
	실적	10	10					
남구반다비체육센터 공정률	목표	100	30	100				
	실적	70	30	70				
북구반다비체육센터 공정률	목표	100	100					
	실적	100	100					

VI

추진실적

- 생활밀착형 장애인 국민체육센터(반다비) 건립
 - 북구 반다비 복합체육센터 : 2020~2022. 6.(완공)
 - 남구 반다비 복합체육센터 : 2019~2023. 10.(완공예정)
 - 서구 반다비 복합체육센터 : 2022~2025.(추진중)
- ※ 서구 반다비 체육센터 부지 조율 중으로 부지 확보 시 공사 시행 예정
- 종목특화형 장애인 국민체육센터(반다비) 문체부 공모신청 : '23. 5.
 - 위치/면적 : 광산구 비아동 산 12-8 일원 / 10,007㎡

VII

기대효과

- 장애인과 비장애인이 함께 어울려 소통하며 스포츠를 즐길 수 있는 생활체육공간 조성을 통해 진정한 스포츠 복지사회 구현

주관부서명	체육진흥과	실·과장	이부호 (3510)	팀 장	양태영 (3540)	담당자 (전화번호)	정연지 (3543)
-------	-------	------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------