

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		
										29,948

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 해당없음

II 정책개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 북구 북문대로 219(동림동 24번지)
- 사업규모 : 연면적 11,541㎡(지하 1층 ~ 지상 4층)
- 사업내용 : 노후화된('88년 개관) 복지관 및 체육관 철거 후 신축
 - 복지관프로그램실, 재활프로그램실, 운동프로그램실, 도서관, 식당, 사무실, 다목적실 등
- 소요예산 : 299억원(시비)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 시립 장애인복지관 노후로 인해 이용장애인의 안전사고 발생 위험과 다양한 복지욕구를 충족하여 안전한 여가공간 필요

[정책목표]

- 시립장애인복지관 건립을 통해 쾌적하고 안전한 여가공간 조성 및 문화공간제공 등으로 장애인에 대한 지원협력강화

IV 향후 추진계획

- 공공건축 기획심의 : '23. 7. ~ 9.
- 설계공모 및 작품 선정 : '23. 8. ~ 9.
- 기본 및 실시설계 용역추진 : '23. 9. ~
- 이전 및 철거 : '24. 8 ~
- 공사 착공 : '25. 1 ~

[연차별 추진일정]

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사전 행정절차																					
기본 및 실시설계																					
공사착공 및 준공																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	29,948	0	29,948	0	1,767	801	27,380	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	29,948	0	29,948	0	1,767	801	27,380	0	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	850	0	0	850	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	850	0	0	850	0	0	0
구 비	0	0	0	0	0	0	0
민자 등	0	0	0	0	0	0	0

※ '23년 1회추경 예산 반영 850백만원(시비 850)

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0			
시 비	0	0	0	0			
구 비	0	0	0	0			
민자 등	0	0	0	0			

V 공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사전 행정절차 추진	목표	100%	70	100				
	실적	75	70	85				
설계 추진	목표	100%		40	100			
	실적	-		-	-			
공사 추진	목표	100%				50	100	
	실적	-				-	-	

VI 추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획 검토 등 : '22. 1. ~ 8.
- 공유재산상심의 및 관리계획안 심의 완료 : '22. 9. ~ 10.
- 지방재정투자심의 완료 : '23. 2.
- 공공건축 사전검토 추진 : '23. 5. ~ 6.

VII 기대효과

- 장애인 복지수요 증대에 대비하여 장애인복지시설 확충으로 지역내 장애인의 복지 증진에 기여
- 장애인들의 문화여가 생활 향유 증진 및 장애인의 삶의 질 향상

주관부서명	장애인복지과	실·과장	김남주 (5010)	답 당	유지영 (3280)	답 당 자 (전화번호)	이정란 (3282)
-------	--------	------	------------	-----	------------	--------------	------------