

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 환경부 : 관내 수변 자전거 전용도로의 노후화로 국토종주자전거길 등의 자전거 간선도로망 대규모 정비 위한 재정지원 필요
- 행정안전부 : 자전거 이용활성화 관련 정책방향 등 설정 및 자전거 기반시설 정비 관련 예산지원 필요 (공모사업 확대 등)

II 정책개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.(5년간)
- 주요내용 : 자전거 전용노선 확충 및 인프라 전면 개선
 - 자전거 전용차로 및 도로 등 자전거 전용 주행환경 조성
 - 수변 자전거 주행환경 개선 및 시내 접근성 개선
 - 노면 재포장, 보도 턱 낮춤, 횡단도 설치, 통행 지장물 철거 및 이설 추진
- 소요예산 : 32,050백만원(시비)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 승용차 이용률이 높고, 인구밀집지역은 주정차 및 좁은 보도로 인해 차량, 보행자, 자전거 등 교통 전반에 불편이 지속
- 관내 자전거도로 대부분(77%)이 보행자 겸용도로로 보행자 혼선 등 자전거 주행성 저해 요소 다수 존재하며 전용노선은 21% 수준
 - 높은 보도 턱, 보행자와의 혼선, 횡단도 부재, 노상 적치물 등 통행 지장물

[정책목표]

- 도로 다이어트 등을 통한 자전거 전용노선 확충 및 자전거 기반시설 전면 개선으로 자전거 타기 좋은 도시 조성

IV 추진계획

- 자전거 전용노선 구축사업 추진 : '23. 3. ~
 - 공항역~극락교 자전거 인프라 구축 ('23.) 및 첨단지구 일대 자전거 타기 좋은 도시 시범 구축('24.~)
 - 자전거 전용차로 노선 발굴, 검토 후 노선 확충 ('24.~'26.)
- 수변 및 관내 자전거 도로시설 개선 등 인프라 정비 : 매년
 - 자치구 예산지원 통한 지속적 정비 실시 ('22.~'26.)

[연차별 추진일정] (단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자전거 전용노선 확충																					신규
수변 및 관내 자전거 인프라 정비																					지속

[연차별 소요예산액] (단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	33,550	1,500	32,050	4,050	5,250	7,700	6,600	8,450	0
국비	0		0						
시비	33,550	1,500	32,050	4,050	5,250	7,700	6,600	8,450	-
구비	0		0						
민자 등	0		0						

[예산확보내역] (단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	7,200	1,500	4,050	1,650	0	0	0
국 비	0						
시 비	7,200	1,500	4,050	1,650			
구 비	0						
민자 등	0						

※ '23년 본예산 1,650백만원(시비)

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	7,200	1,500	4,050	1,650	0	0	0
국 비	0						
시 비	7,200	1,500	4,050	1,650			
구 비	0						
민자 등	0						

V

공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
전용 노선 신설	목표	8개소	-	1	2	2	3	
	실적							
자전거 도로 정비	목표	85km	15	15	15	20	20	
	실적		15					

VI

추진실적

- 광주천변 자전거도로 정비공사 추진 : '22. 11. ~
- 2023 자전거도로 정비 관련 자치구 보조금 교부 : '23. 2. 14.
 - 자전거 도로시설 개선 등 인프라 정비(900백만원)
 - 영산강 자전거도로 정비(300백만원)
 - 황룡강 나들목 자전거 관광코스 구축(450백만원)
- 공항역~극락교 자전거 인프라 구축공사 설계완료('23. 5.) 및 공사 발주('23. 7.)
- 사업 지속 추진 : '23. 7. ~

VII

기대효과

- 안전하고 편리한 자전거 이용환경 조성으로 자전거 친화 도시로의 도약
- 자전거 중심의 친환경 교통체계 확대로 탄소중립도시 실현

주관부서명	도로과	실·과장	백남인 (4710)	담 당	전준영 (4790)	담당자 (전화번호)	최윤영 (4791)
-------	-----	------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------