

변화하는 도시환경에 부응하기 위한 소방인프라 확충

1. 광산구 「수완119안전센터」 신설

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
		○			○	○		○		4,710

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 행정안전부 : 기준인건비 반영

II 정책개요

- 사업기간 : 2022년~2026년 (5년간)
- 위 치 : 광산구 장덕동 1680
- 주요내용 : 초기대응 골든타임 확보를 위한 119안전센터 신설
- 소 방 력 : 팀별 9명(화재진압 등 6, 구급 3) / 총 3팀 28명, 소방차량 4대
- 총사업비 : 4,710백만원 (시비)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 상업건축물 밀집 및 다수 유동인구로 인한 구급수요 지속 증가
- 상업지역 교통장애로 인한 초기대응 골든타임(화재 7분, 구급 4분) 확보 곤란
 - 인접 센터(하남119안전센터) 출동 소요시간 ⇒ 7분
 - 교통장애 등 신속한 초기대응에 대한 주민 불안 및 센터 신설 요청

[정책목표]

- 화재·구급 등 초기 대응시간 단축으로 인명·재산 피해 경감

IV

추진계획

- 기본계획 수립(시장 방침) : '22. 12.
- 행정절차(공유재산 심의 등) : '23. 1. ~ '24. 3.
- 부지매입(한국토지공사) : '24. 4.
- 설계공모 및 설계용역 : '24. 5. ~ '25. 7.
- 건축공사 입찰 및 착공·완공 : '25. 8. ~ '26.10.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립																					
행정절차 *																					
부지매입																					
설계 공모·용역																					
건축공사 입찰·시공																					

* 용역과제 심의, 공유재산 심의·관리계획, 공공건축 건축기획 용역, 사전검토(AURI), 공공건축 기획 심의, 중기 지방재정 계획

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,710	0	4,710	0	20	1,060	730	2,900	0
국비	0		0						
시비	4,710		4,710		20	1,060	730	2,900	
구비	0		0						
민자등	0		0						

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0						
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0						
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

V 공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본계획 수립	목표	100%	100					
	실적	0%	0					
행정절차	목표	100%		80	20			
	실적			0				
부지매입	목표	100%			100			
	실적							
설계공모	목표	100%			100			
	실적							
설계용역	목표	100%			25	75		
	실적							
건축공사 입찰	목표	100%				100		
	실적							
착공·완공	목표	100%					100	
	실적							

VI 추진실적

- 사업여건(예산,인력) 변화에 따른 사업기간 변경 방침('23.4.18.)
 - 사업추진 기간 변경('27년~'32년)으로 민선8기 공약사항에서 제외 필요
 - ⇒ (하반기)시민배심원단 심의를 통한 공약 폐기 예정

VII 기대효과

- 인구 8만의 복합형 주거단지 안전인프라 확보
- 지역여건과 신규 소방수요를 고려한 균형있는 소방서비스 제공

주관부서명	소방행정과	실·과장 (전화번호)	이정자 (8010)	팀 장 (전화번호)	김병상 (8015)	담당자 (전화번호)	조영삼 (8016)
-------	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------