

사업구분	임지구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
	○				○	○		○		

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 해당없음

II 정책개요

- 추진배경 : 서방천 생태하천 복원 및 기아챔피언스필드와 연계한 여가시설 조성
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 위 치 : 서방천(유운교 ~ 광운교, 400m)
 - '신안교~유운교' 구간은 고수부지 협소로 문화·여가 공간 조성 한계
- 사업내용 : 수질개선 · 수량 확보, 생태 문화 · 여가 공간 조성
- 총사업비 : 70억원

※ 전방·일방 공장부지 도시계획변경 사전협상 공공기여 사업 반영 추진(도시계획과)

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 서방천은 기아챔피언스필드 인근 도심지를 관류하는 하천으로 수량 부족, 수질 악화, 접근성 불편 등으로 활용도가 낮아 종합적인 정비 필요

[정책목표]

- 하천 수질개선 · 수량확보 등을 통한 생태하천 복원
- 문화 · 여가를 향유할 수 있는 도심하천 공간 조성

IV 추진계획

- 전방 · 일방 공장부지 도시계획변경 협상 시 공공기여 대상사업 반영 추진
(친수공간과 → 도시계획과) : '22. 12. ~ '23. 12.

※ 공공기여 대상사업 미 선정 시 : 국가 · 지방재정 확보 방안 별도 검토

- 기본 및 실시 설계 : '24. 1. ~ 12.
- 공사 추진 : '25. 1. ~ '26. 6.

[연차별 추진일정] (단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
전방.일방사업협약																					
기본 및 실시설계																					
공사																					

[연차별 소요예산액] (단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,050	0	7,050	0	50	0	4,000	3,000	0
국비	7,000		0						
시비	50		50		50				
구비	0		0						
민자등	0		0				4,000	3,000	

[예산확보내역] (단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	50	0	0	50	0	0	0
국 비	0						
시 비	50			50			
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적] (단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0						
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

V 공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
기본구상 및 사전협상	목표	100%	30	100				
	실적	80%	30	60				
기본 및 실시설계	목표	100%			100			
	실적							
공사 추진	목표	100%				50	100	
	실적							

VI 추진실적

- 타당성조사 용역 추진계획(안) 수립 : '22. 9. 13.
- 용역과제심의위원회 심의 : '22. 11. 11.
- 전일방 사전협상 시 공공기여 건의(친수공간과→도시계획과) : '23. 1. ~
- 타당성 조사 용역 : '23. 2. ~ 7.

VII 기대효과

- 인근 기아챔피언스필드, 전방·일신방직 공장부지 개발 등과 연계 시민들이 힐링하고 즐겨찾는 스포츠·문화·여가 명소로 조성

주관부서명	친수공간과	실·과장	신재욱 (1600)	담 당	정규수 (1610)	담당자 (전화번호)	전세호 (1612)
-------	-------	------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------