

사업구분	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분		총예산액 (백만원)
	임기 내	임기 외	국가	국가자체	자체	신규	지속	예산	비예산	
		○		○			○	○		1,519,200

I 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 국토교통부 : 사전타당성조사(2021년 11월~2023년 2월), 예비타당성조사 신청(2023년 2월)
- 기획재정부 : 예비타당성조사(예타) 대상사업 선정, 예타 통과 여부 결정, 예산 편성 등

II 정책개요

- 사업명 : 광주~나주 광역철도 건설
- 사업기간 : 10년(2021년~2030년)
- 운행구간 : 상무역~서광주역~남평읍~혁신도시~나주역
- 사업규모 : 복선 전철 26.5km (광주 12Km, 나주 14.5Km)
- 총사업비 : 1조 5,192억원(국비 70%, 지방비 30%) ※ 운영비(지방비 100%)
- 추진주체 : 국토교통부, 광주광역시, 전라남도(나주시)
- 추진절차
 - 사전 타당성조사('21. 11.~'23. 2.) → 예비 타당성조사 신청('23. 2.~) → 예비 타당성조사
→ 기본계획 → 기본설계 → 실시설계 → 사업계획 승인 → 착공

III 현황 및 정책목표

[현황]

- 국토교통부 사전 타당성조사 실시 완료('21년 11월~'23년 2월)
- 예비타당성조사 대상사업 선정 및 예비타당성조사 실시(KDI)('23년 5월~)

[정책목표]

- 상무역·남구 도시첨단산단·나주 한국에너지공단·혁신도시를 연결하는 광역교통망 구축으로 광주전남 공동 혁신도시 활성화

IV 추진계획

- 예비타당성조사(기재부) 대응(각종 자료 제출, 의원 협조 요청 등) : '23. 6.~'24. 12.
 - 예타 신청(국토부→기재부, '23. 2.), 예타 대상사업 선정(기재부, '23. 5.), 예타 수행(KDI, 원칙 12개월, 최대 24개월 연장 가능, '23. 6.~'24.12.), 예타 통과
- 기본계획 수립(국토부, 공청회·관계기관 협의 등)·확정·고시(국토부) : '25.~'26. 6.
- 사업 시행(기본설계, 실시설계, 사업계획 승인, 착공, 완공) : '26. 7.~'30.

[연차별 추진일정]

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사전타당성조사																					
예비타당성조사 신청 및 대상사업 선정·수행																					
예비타당성조사 수행 대응																					
기본계획 수립 및 확정·고시																					
사업 시행																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
합계	1,519,200	0	1,519,200	0	0	0	0	0	1,519,200
국비	1,063,400		1,063,400						1,063,400
지방비	455,800		455,800						455,800

[예산확보내역]

(단위 : 백만원)

재원별	총 확보액	임기전 확보액	임기내 확보액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0		해	당	없	음	
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

[집행실적]

(단위 : 백만원)

재원별	총 집행액	임기전 집행액	임기내 집행액				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0		해	당	없	음	
시 비	0						
구 비	0						
민자 등	0						

V 공약달성 확인지표

확인지표	구분	총실적/ 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
사전타당성조사	목표	완료		완료				
	실적							
예비타당성조사	목표	신청·선정 및 실시		신청 및 대상사업 선정	실시			
	실적							
기본계획 수립	목표	수립·확정				수립	확정·고시	
	실적							
사업 시행	목표	시행						시행
	실적							

VI 추진실적

- 제1차 광주~나주 광역철도 건설사업 실무협의회 개최
 - 일시 및 장소 : '23. 2. 17. / 시청 세미나4실
 - 예비타당성조사 선정 대응 위한 연구 및 설명자료 작성 계획
 - 실무협의회 운영 방안 및 예비타당성조사 선정 대응 방안 논의
- 광주~나주 광역철도 건설사업 설명자료 작성 : '23. 2.
 - 사업개요 및 추진경과, 사업추진 여건, 계획연계성, 시급성, 필요성, 지역개선 등
- 예비타당성 대상사업 선정 관련 중앙부처 면담 : '23. 3.
 - 광주~나주 광역철도 건설사업 예타 대상사업 선정 건의(국토부 및 기재부)

○ 예비타당성 대상사업 선정 지역국회의원 지원 건의 : '23. 3.

- 지역국회의원 설명자료 제출 및 지원 건의(윤영덕 의원실 등 13개실)

○ 예비타당성 대상사업 선정 : '23. 5.

- 재정사업평가위원회(기재부) 통해 예타 대상사업 최종 선정

VII 기대효과

○ 광주 상무역~나주역 연결로 광주·전남 공동 혁신도시 활성화

○ 광주 남구 도시첨단산단·나주의 에너지산업 집적 및 성장 촉진

○ 한국에너지공과대학교의 도약을 위한 기반시설 구축(2022년 3월 개교)

주관부서명	광역교통과	실·과장 (전화번호)	배상영 (1750)	팀 장 (전화번호)	양동필 (4030)	담당자 (전화번호)	류지철 (4033)
-------	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------