

2023년 상반기 시장 공약사업 추진실적 점검 결과

< 민선8기 시장 공약사업 현황 >

< 대상사업 >: 5개 분야 126개 과제 173개 사업

- (성격별) 신규 112, 지속 61 / 국가 1, 자체 124, 국가+자체 48
- (기간별) 임기내 154, 임기후 19

< 총 사업비 >: 15조8337억원

- (시기별) 기투자 2,837억, 임기내 73,242억, 임기후 82,258억
- (재원별) 국비 61,553억, 시비 43,853억, 구비 6,159억, 민자 46,772억

1 추진현황

이행상황

(단위 : 건)

구 분	사업수 (개)	달성		추진중		
		완 료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
5대 분야	173	2	1	164	5	1
1. 신경제도시	36	-	1	34	1	-
2. 꿀잼도시	35	-	-	34	1	-
3. 돌봄도시	40	1	-	37	2	-
4. 안심도시	26	-	-	24	1	1
5. 교육도시	36	1	-	35	-	-

< 공약이행도 판단기준(한국매니페스토 평가기준 준용) >

완 료	▲ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행후 계속 추진	▲ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	▲ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진	▲ 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
보류	▲ 사업이 진행되지 않고 추진을 보류한 사업

■ 예산 확보 현황

○ 총액

(단위 : 억원, %)

재정계획			확보액				반영률		
총액 (a)	임기내 (b)	임기후 (c)	계 (d=e+g)	~2212 (e)	'23.6.		총액 대비 (d/a)	임기내 대비 (d/b)	'23. 대비 (g/f)
					계획(f)	확보(g)			
158,337	76,079	82,258	10,886	5,841	9,016	4,852	6.87	14.3	55.95

○ ('22~'23년) 분야별 확보 현황

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	'22.~'23.6.확보액				
		계	국비	시비	구비	민자
5대 분야	158,337	10,886	3,941	5,216	364	1,171
1. 신경제도시	97,921 (61.8%)	3,499	1,568	1681	16	234
2. 꿀잼도시	6,411 (4%)	1,028	353	655	20	-
3. 돌봄도시	17,076 (10.8%)	4,202	1,502	2,515	185	-
4. 안심도시	35,440 (22.4%)	1,704	513	262	2	927
5. 교육도시	1,489 (1%)	453	56	249	141	7

■ 연도별·분야별 공약달성 목표

(단위 : 건수)

구 분	임기내					임기외
	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
5대 분야	1	12	11	15	115	19
1. 신경제도시		2	2	4	23	5
2. 꿀잼도시		1	2	2	27	3
3. 돌봄도시		2	-	4	31	3
4. 안심도시		3	3	3	10	7
5. 교육도시	1	4	4	2	24	1

완료 사업(3건)

관리번호	공약명	이행현황	주요성과 및 추진상황
1-23-2	광주전략추진단 농민수당	이행 후 계속추진	○ 추진 상황 - 농민수당논의위원회 구성 및 개최 - 광주 농민공익수당 지급 조례 제정 - 농민공익수당 신청 접수 중 ○ 농민수당 지급 - 대상 : 신청연도 1년전부터 광주광역시에 주소를 두고 직전연도에 기본형공익직접지불금을 지원받은 농가와 1년 이상 가축·곤충을 사육 중인 농업경영체의 경영주 - 시기 : '23년 하반기(추석 전 지급 예정) - 금액 : 60만원(선불카드 지급) - 예산 : 48억원(市38억4천/자치구9억6천)
3-17	장애인복지과 장애인 친화도시 선포	완료	○ 목표 : '내 삶의 행복을 잇는 광주다움 복지 실현'의 장애인 정책 추진 ○ 추진 상황 - 장애인친화도시 조성 및 지원 조례 제정 - 장애인 친화도시 비전 선포식 개최 • 슬로건 : '당당해, 내일이 빛나는 광주' • 방 향 : 교육과 고용이 연계된 맞춤형 일자리 조성으로 장애인이 일하기 좋은 도시/인권친화 공동체 조성으로 장애인의 일상이 안전하고 건강한 도시/문화·교육·체육 기반 구축으로 소외와 차별이 없는 평등한 도시/자유로운 이동이 가능하고 활력이 넘치는 무장애도시/자립 및 주거 결정권을 강화해 자립이 가능한 도시
5-23-1	아동청소년과 청소년 행정조직 확대	완료	○ 목표 : 확대되는 청소년정책 수요에 적극 대처하고 관련 전문성 강화를 위한 청소년 관련 행정조직 확대 ○ 추진 상황 - 청소년 조직 확대 • 1팀 6명 → 2팀 8명 • 청소년팀(6) → 청소년정책팀(5) ·청소년복지팀(3)

일부추진 사업(5건)

관리번호	공약명	지연사유 및 대책																						
1-20	경제정책과 10만 소상공인과 함께 「광주골목상권진흥기관」 설립 <table><tr><th>사업기간</th><th>확인지표</th></tr><tr><td>'22. 6.~ 22. 12.</td><td>골목상권 진흥기구 추진계획 수립</td></tr></table>	사업기간	확인지표	'22. 6.~ 22. 12.	골목상권 진흥기구 추진계획 수립	① (지연사유) '민선8기 광주 공공기관 구조혁신안'에 따라 신규 공공기관 설립 불가 및 통합추진(경제고용진흥원+광주상생일자리재단→광주경제진흥상생일자리재단) ② (추진계획) 통합된 '광주경제진흥상생일자리재단'('23. 7. 12.)내에 '가칭)골목상권 진흥단' 조직을 신설하기로 협의 중임. - 신임 대표이사('23. 8월 둘째주 취임예정)가 시장님께 통폐합관련 공공기관 경영효율화 계획 보고 후 운영방식 등을 최종 방침받아 추진할 계획임																		
사업기간	확인지표																							
'22. 6.~ 22. 12.	골목상권 진흥기구 추진계획 수립																							
2-2-1	관광도시과 시민 관광기본권 법제강화 및 광주 여가관광학교운영 <table><tr><th>사업기간</th><th>확인지표</th></tr><tr><td>'22. 7.~ '23. 3.</td><td>조례개정 완료</td></tr></table>	사업기간	확인지표	'22. 7.~ '23. 3.	조례개정 완료	변경 광주 여가관광학교 운영 ① (지연사유) '22년 시의회 행정사무감사 지적사항 ('22. 11. 3.) ☞「관광산업활성화조례」및 「무장애 관광환경 조성 및 지원 조례」에 관광 기본권 기반영되어 있음 ② (추진계획) - '시민 관광기본권 법제강화'는 조례에 기반영되어 공약에서 제외 - 시민배심원단 회의에서 '광주 여가관광학교 운영'으로 공약 변경 추진																		
사업기간	확인지표																							
'22. 7.~ '23. 3.	조례개정 완료																							
3-5	돌봄정책과 복지사각지대 해소를 위한 복지 거점망 확충 <table><tr><th>사업기간</th><th>확인지표</th></tr><tr><td>'23. 1.~12.</td><td>이동복지관 운영 (2개소)</td></tr></table>	사업기간	확인지표	'23. 1.~12.	이동복지관 운영 (2개소)	변경 ① (지연사유) 이동복지관 운영을 위한 본예산 280백만원(2개소) 요구하였으나 자원부족으로 사업 조정 의견 ② (추진계획) - '23년 이동복지관 2개소 운영'을 '1개소(143백만원) 운영'으로 변경하고 - 이동복지관 운영 총14개소에서 8개소로 축소하여 공약 변경 추진 - 이에 따라 연도별 운영개수도 '23.~'26.까지 변경하여 사업 추진 (단위:개소) <table><tr><th></th><th>계</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>당초</td><td>14</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>변경</td><td>8</td><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">5</td></tr></table>		계	2023	2024	2025	2026	당초	14	2	4	4	4	변경	8	1	2	5	
사업기간	확인지표																							
'23. 1.~12.	이동복지관 운영 (2개소)																							
	계	2023	2024	2025	2026																			
당초	14	2	4	4	4																			
변경	8	1	2	5																				

관리번호	공약명	지연사유 및 대책						
3-25	건강정책과 광주공공의료원 추진 <table><tr><th>사업기간</th><th>확인지표</th></tr><tr><td>'22. 1.~12.</td><td>타당성 재조사통과</td></tr><tr><td>'23. 1.~12.</td><td>운영체계 연구용역 완료</td></tr></table>	사업기간	확인지표	'22. 1.~12.	타당성 재조사통과	'23. 1.~12.	운영체계 연구용역 완료	변경 ① (지연사유) 공공의료원 설립을 위한 기획재정부 타당성 재조사 회의 기간이 예정보다 연장되는 등 일정 순연 ☞ 기재부 타당성재조사 점검 회의 1차('22.9.22.), 2차('22.12.15.), 3차('23.2.15.), 4차('23.4.18.), 5차('23.7~8월 중 예상) ② (추진계획) '23년 9월 중 타당성 재조사 결과에 따라 대응 방안 마련 및 공약 변경 방향 결정
사업기간	확인지표							
'22. 1.~12.	타당성 재조사통과							
'23. 1.~12.	운영체계 연구용역 완료							
4-15-1	대중교통과 시내버스 노선개편 및 수요응답형 버스(DRT) 도입 <table><tr><th>사업기간</th><th>확인지표</th></tr><tr><td>'23. 1.~12.</td><td>광역버스 노선 및 노선개편 기본안 수립</td></tr></table>	사업기간	확인지표	'23. 1.~12.	광역버스 노선 및 노선개편 기본안 수립	변경 ① (지연사유) 도시철도 2호선 노선에 따라 시내버스 노선을 결정하는데, 도시철도 2호선 개통이 '26년(예정)으로 연장됨에 따라 시내버스 노선개편 용역 중지 중임 ② (추진계획) - 수요응답형버스(DRT) 도입은 23년 상반기 정상추진 중 - 시내버스 노선 개편 용역은 '25년 6월 이후 재개됨에 따라 일정 변경해서 공약 추진		
사업기간	확인지표							
'23. 1.~12.	광역버스 노선 및 노선개편 기본안 수립							

보류 사업(1건)

관리번호	공약명	보류사유 및 대책				
4-8-1	소방행정과 광 산 구 「수완119안전센터」 신 설	폐 기 ① (보류사유) 現 정부 정책 기조로 인한 정원 동결* 및 합동 청사 건립 관련 소방 분야 신규 사업 예산 투입 불가 * 필요인원: 팀별 9명(화재 진압 6, 구급 3)/ 총3팀 28명 ② (추진계획) - '27~'31년으로 사업기간 변경 방침 결재 완료 - 시민배심원단 회의에서 공약 폐기 추진				
	<table> <tr> <th>사업기간</th> <th>사업비</th> </tr> <tr> <td>'22.~'26. (5년간)</td> <td>(시비) 4,710백만원</td> </tr> </table>	사업기간	사업비	'22.~'26. (5년간)	(시비) 4,710백만원	
	사업기간	사업비				
'22.~'26. (5년간)	(시비) 4,710백만원					

미반영 사업 (3건)

연번	공약명	추진현황 및 계획				
1	투자산단과 본촌산단 청년융합지구 조성 <table><tr><th>사업기간</th><th>사업비</th></tr><tr><td>'22. 11.~ 24. 12.</td><td>1,380백만원 (국비960, 시비420)</td></tr></table>	사업기간	사업비	'22. 11.~ 24. 12.	1,380백만원 (국비960, 시비420)	반영 ① (목표) 본촌산단 아름다운 거리 조성 ② (추진현황) - 기본 및 실시설계용역: '22. 11. ~ '23. 5. - 공사시행 : '23. 7. ~ '24. 12. ③ (추진계획) “본촌산단 아름다운 거리 조성” 으로 공약명칭 변경하여 공약실천계획 추가 반영
사업기간	사업비					
'22. 11.~ 24. 12.	1,380백만원 (국비960, 시비420)					
2	도시공원과 우치공원 호남권 최대파크 조성 <table><tr><th>사업기간</th><th>사업비</th></tr><tr><td>'22. 3.~ 25. 12.</td><td>1,572억원</td></tr></table>	사업기간	사업비	'22. 3.~ 25. 12.	1,572억원	제외 ① (목표) 개원 후 30년이 지난 우치공원 노후시설 개선 ② (추진현황) - 우치동물원 시설 개선(곰사·사슴 방사장), 노후시설 및 유희시설 보수 : '23. 1.~12. ③ (추진계획) 공약실천계획 제외 의견 ☞ 공원녹지법상 우치 공원은 시설율이 40%로 제한되어 있어 신규 시설도입이 어려운 상황임 (현재 우치공원 시설율 약 38.2%)
사업기간	사업비					
'22. 3.~ 25. 12.	1,572억원					
3	친수공간과 환경교육체험벨트 <table><tr><th>사업기간</th><th>사업비</th></tr><tr><td>'23.~26.</td><td>8억원</td></tr></table>	사업기간	사업비	'23.~26.	8억원	제외 ① (목표) 기후환경 및 시민환경교육 운영 ② (추진현황) - 기간 : 23. 5.~12. - 주관 : 국제기후환경센터, 광주환경공단 - 내용 : 시민대상 기후 환경 교육 및 기관· 시설 견학 교육 ③ (추진계획) 공약실천계획 제외 의견 ☞ 유관기관에서 개발· 제공하는 기후환경교육 콘텐츠를 공약 과제로 선정, 관리하여 성과로 인정받는 것은 민선8기 비전 및 목표에 부합하지 않다고 여겨짐
사업기간	사업비					
'23.~26.	8억원					